

## ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

## เทศบาลเมืองบางกรวย เดือนกุมภาพันธ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนักร	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ย.๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนากการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม			๑๕	-	-		
๑	โครงการลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเขื่อน บริเวณคลองโชน ตำบลบางกรวย	กองช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่บ้านสินธราซอย ๓ และซอยแยก	กองช่าง	๒,๔๐๐,๐๐๐	๓๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	รวม		๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
ย.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนากโครงสร้างพื้นฐาน			๒๐	-	-		
๔	โครงการขุดเขยค่า K งานสิ่งก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชะลอกและตำบลบางกรวย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อกัก รางวี,ท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเทพประทาน ซอย ๓ ซอย ๑๒ ซอย ๒๒ ตำบลบางกรวย	กองช่าง	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	โครงการติดตั้งป้ายชอยและป้ายชื่อคลองลำกระโดงภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ป้าย (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
๘	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวย	กองช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือวัดโตนด หมู่ ๘ ตำบลวัดชลอ	กองช่าง	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณชุมชนวัดสักน้อย	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทพประทาน ซอย ๒๕, ซอย ๒๗, ซอย ๒๘, ซอย ๒๙ และซอย ๓๐	กองช่าง	๕,๘๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บางกรวย-ไทรน้อย ช่วงแยกเทิดพระเกียรติ ถึงคอสะพานวัดชลอ	กองช่าง	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอย ๒๔ (ซอยลาภเจริญ)	กองช่าง	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	รวม		๒๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
ย.๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพสิ่งแวดล้อม			๒๐	๐.๕๒๐๐	๐.๑๐๔๐		
๑๔	โครงการกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๑๐๐	g	กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๐๕๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๑๖	โครงการค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุขฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๖๐๐๐	๐.๐๖๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๑๗	โครงการคืนคลองสวยสู่ชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๐๕๐๐	g	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๘	โครงการพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน (BCD ชุมชน)	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๐๔๐๐	g	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๑๙	โครงการชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero waste	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๐๓๐๐	g	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๒๐	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองบางกรวย	กองสาธารณสุขฯ	๕,๐๐๐	๑๐.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๒๑	โครงการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ในการรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๒.๕๐๐๐	๐.๒๕๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๒	โครงการสร้างผลิตภัณฑ์จากขยะอินทรีย์	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๑๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๓	โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๒๐๐	g	กำลังดำเนินการ
	รวม		๓,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
ย.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข			๒๕	๐.๒๐๒๘			

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการชุมชนปลอดภัยสุขนัชบัว	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๕	โครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste)	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๖	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๗	โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๒๘	โครงการส่งเสริมความสุข ๕ มิติสำหรับผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๐๕๐๐	๐.๐๐๑๐	g	กำลังดำเนินการ
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๐	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๘๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๑	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	กองสาธารณสุขฯ	๑๑,๓๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ	๕๖,๖๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๓	กิจกรรมสมทบงบประมาณหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	กองสาธารณสุขฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๙๘๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๓๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๕๔๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๓๐๐	๐.๐๐๔๖	g	กำลังดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๖๙,๐๐๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๓๐๐	๐.๐๐๔๖	g	กำลังดำเนินการ
๓๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๙,๓๑๐,๘๐๐	๒.๐๐	๐.๒๓๐๐	๐.๐๐๔๖	g	กำลังดำเนินการ
๓๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๓๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๔๑	โครงการจัดเก็บข้อมูลคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาเมืองบางกรวย	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	กองสวัสดิการสังคม	๕,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๔	โครงการกลุ่มสตรีบำเพ็ญประโยชน์	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทการทำอาหาร	กองสวัสดิการสังคม	๔๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทหัตถกรรม	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทงานช่างต่างๆ	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๔๘	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์	กองสวัสดิการสังคม	๔๐,๐๐๐	๒.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทคหกรรม	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๐๐๘๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๐	โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองบางกรวย	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๑	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๒๐๐๐	๐.๐๐๔๐	g	กำลังดำเนินการ
๕๒	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ศึกษาดูงานนอกสถานที่ )	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศึกษาดูงาน)	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๕	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕๗	โครงการอาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	๒,๓๑๘,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๙๐๐๐	๐.๐๑๘๐	g	กำลังดำเนินการ
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑,๖๓๘,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๗๐๐๐	๐.๐๑๔๐	g	กำลังดำเนินการ
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนสอน รายหัว)	กองการศึกษา	๕๑๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๒๐	g	กำลังดำเนินการ
๖๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	กองการศึกษา	๙๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	กองการศึกษา	๑๒๙,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๖๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกเนื่องจาก covid - ๑๙
๖๕	โครงการฝึกอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๕๐๐๐	๐.๐๑๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๖๖	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิท ๑๙
๖๗	โครงการอบรมและพัฒนาการจัดทำและติดตามแผนพัฒนาการศึกษา	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิท ๑๙
๖๘	โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตพอเพียงตามพระราชดำริ	กองการศึกษา	๒๕,๐๐๐	๒.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิท ๑๙
๖๙	โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗๐	โครงการกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี (ร่วม)	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗๑	โครงการจัดอบรมผู้ปกครองเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗๒	โครงการอบรมและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗๓	โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	๓๕,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๔	โครงการกีฬาพลวชนเฉลิมพระเกียรติ (ร่วม)	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	๒.๐๐		-	y	เลื่อนโครงการเนื่องจาก โควิท ๑๙
๗๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเยาวชน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๒.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗๖	โครงการอบรมพัฒนาสังคมอาเซียน	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗๗	โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	๓,๑๗๑,๐๐๐	๒.๐๐	๐.๓๐๐๐	๐.๐๐๖๐	g	กำลังดำเนินการ
	รวม		๙๔,๕๘๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
ย.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะ			๒๐	๐.๓๖๐๔	๐.๐๗๒๑		
๗๘	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จ.ป.ฐ.)	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗๙	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๐	โครงการกระจกหกด้าน	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐	๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๑	โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๒	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ



ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘๔	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑,๐๐๐	๓.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐	b	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๘๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	๑,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๘๗	โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม	กองคลัง	๓๐,๐๐๐	๔.๐๐	๑.๕๐๐๐	๐.๐๖๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๘๘	โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย งบประมาณ	กองคลัง	๓๐,๐๐๐	๔.๐๐	๑.๕๐๐๐	๐.๐๖๐๐	g	กำลังดำเนินการ
๘๙	โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๙๐	โครงการจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (ตามนโยบายหรือข้อสั่งการ	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ	๓๕๐,๐๐๐	๙.๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๙๐๐	g	กำลังดำเนินการ
	กิจกรรมจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆงานวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ						ดำเนินการเสร็จสิ้น
	กิจกรรมจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (งานวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ						ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	กิจกรรมจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (งานวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕)	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ						ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	กิจกรรมจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ (งานวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ						ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙๑	โครงการพิธีเปิดสถานธนานุบาล	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ	๑๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๙๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ	๑๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๙๓	โครงการนายกเทศมนตรีพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ	๑๐๐,๐๐๐	๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๙๔	โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ	๖๐,๐๐๐	๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๙๕	โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบาง กรวย	สำนักปลัดเทศบาล /งานธุรการ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๔.๐๐	๐.๐๑๐๐	๐.๐๐๐๔	g	กำลังดำเนินการ
๙๖	โครงการพัฒนาบุคลากร	กองการเจ้าหน้าที่	๔๐๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๙๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรของ เทศบาลเมืองบางกรวย	กองการเจ้าหน้าที่	๓๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๙๘	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ เทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๑๔๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๙๙	โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น	กองการเจ้าหน้าที่	๑๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๑๐๐	โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร	สำนักปลัดเทศบาล /งานเทศกิจ	๒๐,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๑๐๑	โครงการชุมชนอาสาดับเพลิง	สำนักปลัดเทศบาล /งานเทศกิจ	๓๕,๐๐๐	๓.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๑๐๒	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ	สำนักปลัดเทศบาล /งานเทศกิจ	๔๐,๐๐๐	๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณที่อนุมัติ	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	สถานะการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา	สำนักปลัดเทศบาล /งานป้องกันฯ	๖๐,๐๐๐	๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
๑๐๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	สำนักปลัดเทศบาล /งานป้องกันฯ	๒๐๐,๐๐๐	๔.๐๐		-	r	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
	รวม		๑๕,๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๙๗.๐๐				
	รวม		๑๔๗,๙๕๗,๗๐๐.๐๐		๐.๑๗๖๑	๓.๕๒๑๖		

## ติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ เดือนกุมภาพันธ์ (ME๑)

ยุทธศาสตร์	น้ำหนัก/คะแนน		คะแนนถ่วงน้ำหนัก	จำนวนโครงการ	สถานภาพ					ยกเลิกโครงการ
	W	S			R+	R	G	Y	B	
๑.การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	๑๕	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๓	๐	๓	๐	๐	๐	๐
๒.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๑๐	๐	๙	๐	๐	๐	๑
๓. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๐	๐.๕๒๐๐	๐.๑๐๔๐	๑๐	๐	๑	๙	๐	๐	๐
๔.การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข	๒๕	๐.๒๐๒๘	๐.๐๕๐๗	๕๔	๐	๒๗	๒๐	๕	๒	๑
๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	๒๐	๐.๓๖๐๔	๐.๐๗๒๑	๒๗	๐	๒๑	๔	๐	๑	๑
รวม			๐.๒๒๖๘	๑๐๔	๐	๖๑	๓๓	๕	๓	๓
			๔.๕๔%							

R+ = โครงการที่ถึงช่วงเวลาดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

R = โครงการที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินการ

G = โครงการที่กำลังดำเนินการ

Y = โครงการที่กำลังดำเนินการแต่มีปัญหาอุปสรรค หรือล่าช้ากว่ากำหนด

B = โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว