

หมายเหตุ จุดเฝ้าระวังเตือนภัย ในเขตจังหวัดนนทบุรี กำหนดที่ระดับ + 1.30 ม.(รทก.)สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกันน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวัดที่สถานี C 22 ประตูระบายน้ำคลองบางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และปริมาณน้ำ 2,500 ลบ.ม./วินาที วัดที่สถานี C 29 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ปลายน้ำตอนล่าง ได้รับผลกระทบจากการขึ้น-ลงของน้ำทะเลจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังทั้งระดับน้ำและปริมาณน้ำควบคู่กัน

3. ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานีตรวจวัดค่าความเค็ม	21 เมษายน 2563 (เวลา08.00น.)	หมายเหตุ
โรงสูบน้ำประปา (สำแล) จ.ปทุมธานี	0.22 กรัม/ลิตร	ปกติ
สะพานพระนั่งเกล้า (นนทบุรี)	1.60 กรัม/ลิตร	วิกฤต
ทำนายนนทบุรี	2.21 กรัม/ลิตร	วิกฤต
กรมชลประทานสามเสน	3.59 กรัม/ลิตร	วิกฤต

หมายเหตุ- ค่าความเค็มน้ำ สำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.50กรัม/ลิตร,การเกษตรพืชทั่วไปไม่เกิน 2กรัม/ลิตร ในแต่ละพื้นที่พืชแต่ละชนิด มีความทนทานความเค็มได้ไม่เท่ากัน ดังนั้น เกษตรกรจึงควรศึกษา และติดตามค่าความเค็มของพืชแต่ละชนิดอีกที

4. รายงานสถานีจุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในจังหวัดนนทบุรี วันที่ 20 เมษายน 2563)

ลำดับที่	สถานีจุดตรวจวัดน้ำฝน	อำเภอ	ปริมาณน้ำฝน (มม.)	หมายเหตุ
1	โครงการชลประทานนนทบุรี	ปากเกร็ด	0.0	โครงการฯ นนทบุรี
2	จุดตรวจวัดน้ำฝนศาลากลางจังหวัด	เมืองนนทบุรี	0.0	ปก.จังหวัดนนทบุรี
3	ปตร.ฉิมพลี	บางกรวย	0.0	โครงการฯ พระพิมล
4	ปตร.บางใหญ่	บางใหญ่	0.0	โครงการฯ พระพิมล
5	ปตร.ทวีวัฒนา	ไทรน้อย	0.0	โครงการฯ พระพิมล
6	ปตร.บางบัวทอง	บางบัวทอง	0.0	โครงการฯพระยาบรรลือ

5. สถานการณ์น้ำคลองสายหลักในจังหวัดนนทบุรี

ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 (เวลา 08.00 น.)					
ชื่อคลอง	ระดับ ตลิ่ง	ระดับน้ำ(ท้ายน้ำ)	ระดับน้ำเฝ้าระวัง		หมายเหตุ
			ต่ำสุด	สูงสุด	
			ม.(รทก.)	ม.(รทก.)	
1. ปตร.คลองบางบัวทอง	+1.80	+0.60	-0.48	+1.40	โครงการฯ นนทบุรี
2. ปตร.คลองพระอุดม	+1.90	+0.55	-0.45	+1.40	โครงการฯ นนทบุรี
3. ปตร.คลองบางตลาด	+3.50	+0.57	-0.47	+1.20	โครงการฯ นนทบุรี
4.ปตร.คลองอ้อมนนท์	+1.50	+0.65	-0.50	+1.50	โครงการฯ นนทบุรี
5.ปตร.คลองบางกรวย	+1.50	+0.67	-0.50	+1.20	โครงการฯ นนทบุรี
6.ปตร.พระยาบรรลือ	+1.05	+1.17	+1.00	+2.00	โครงการฯพระยาบรรลือ
7.ปตร.ปลายคลองลากซ้อน	+0.77	+1.02	+1.39	+1.90	โครงการฯพระยาบรรลือ
8.ปตร.ปลายคลองขุนศรี	+0.66	+0.23	+1.06	+1.90	โครงการฯพระยาบรรลือ
9.ปตร.ปลายคลองขุดใหม่	+0.55	+0.33	+0.74	+1.70	โครงการฯพระยาบรรลือ
10.ปตร.สน.พระพิมล	+0.55	+1.26	+0.62	+1.60	โครงการฯ พระพิมล
11.ปตร.บางใหญ่	+0.50	+0.77	+1.38	+1.50	โครงการฯ พระพิมล
12.สน.มหาสวัสดิ์	+0.86	+0.73	-0.01	+1.30	โครงการฯ พระพิมล
13.ปตร.ฉิมพลี	+0.50	+0.35	+0.98	+1.20	โครงการฯ พระพิมล
14. ปตร.ทวีวัฒนา	+0.56	+0.92	+0.40	+1.70	โครงการฯ พระพิมล

นายไตรทิพย์ มังกรโทัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รายงาน

นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ตรวจสอบ

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทรศัพท์: 0-2583-3337 ต่อ 106 โทรสาร: 0-2583-2257

E-mail: Management-water_ntb11@hotmail.com

<http://nonthaburi.rid.go.th/>